

ОТЧЕТ

о реализации проекта конкурсного отбора проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской области 2021 года

1. Наименование проекта:

«Текущий ремонт объектов дорожной инфраструктуры», ремонт дороги общего пользования местного значения по улице Новая, часть ул. Полевая, часть ул. Центральная п. Пятилетка Пятилетского сельсовета Черепановского района Новосибирской области

2. Место реализации проекта:

Муниципальное образование: Пятилетский сельсовет Черепановского района Новосибирской области
Населенный пункт: п. Пятилетка
Месторасположение объекта (указать адрес): Черепановский район, Пятилетский сельсовет, п. Пятилетка, ул. Центральная 160 м (от дома № 2 до дома № 8, ул. Новая 361 м., ул. Полевая 454 м. (от дома № 2 до дома № 22)

3. Сведения о прогнозируемой (оценочной) стоимости финансирования проекта, в том числе:

Источники финансирования	Показатель (руб.)
Объем запрашиваемой субсидии из областного бюджета Новосибирской области	730769,23
Объем средств из бюджета городского, сельского поселения, муниципального района	146153,85
Собственные средства жителей поселения	73076,92
Средства организаций и других внебюджетных источников (спонсорство)	0,00
Итого:	950000,00

4. Планируемое нефинансовое участие жителей поселения, организаций в стоимостном выражении:

Форма вклада	Показатель (руб.)
Нефинансовое участие жителей поселения, организаций	0,00
Иные формы (материалы, товары)	0,00
Итого:	0,00

5. Фактическое использование средств на реализацию проекта:

Источники финансирования	Показатель (руб.)
Объем запрашиваемой субсидии из областного бюджета Новосибирской области	730769,23
Объем средств из бюджета городского, сельского поселения, муниципального района	146153,85
Собственные средства жителей поселения	73076,92
Средства организаций и других внебюджетных источников(спонсорство)	0,00
Итого:	950000,00

6. Фактическое нефинансовое участие жителей поселения, организаций в стоимостном выражении:

Форма вклада	Показатель (руб.)
Нефинансовое участие жителей поселения, организаций	0,00
Иные формы (материалы, товары)	0,00
Итого:	0,00

7. Период реализации проекта:

Начало реализации проекта 17.06.2021

Завершение реализации проекта 05.08.2021

8. Приложение

8.1 Скриншот страницы на официальном сайте участника конкурсного отбора, который подтверждает публикацию отчета о реализации проекта.

8.2 Фотографии в электронном виде, отражающие итоги реализации проекта, промежуточные этапы выполнения работ, участие населения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (добровольное имущественное и (или) трудовое участие в форматах): jpg, png.

Глава муниципального образования

Руководитель инициативной группы

/Ю.В.Яковлева/

/И.В.Зебницкая/

Согласовано:

Управление финансов и налоговой политики Черепановского района Новосибирской области

Должность Начальник УФ и НП
Черепановского района

Подпись

(С.А.Криванкова)