

ОТЧЕТ

о реализации проекта развития территорий сельских и городских поселений Новосибирской области, основанных на местных инициативах и прошедших конкурсный отбор в 2023 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области по состоянию на «01» октября 2023 г.

1. Наименование Проекта: «Обеспечение условий для развития на территории поселений физической культуры и массового спорта (обустройство спортивно-игровой площадки в п. Инской, п. Грибной и п. Пятилетка)»
2. Место реализации Проекта:
Муниципальное образование Пятилетский сельсовет Черепановского района Новосибирской области
Населенный пункт поселок Пятилетка, поселок Инской, поселок Грибной

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, rubli

Наименование	План	Факт
Общая стоимость Проекта с учетом нефинансового участия жителей поселения, организаций	1 603 734,00	1 603 734,00
Финансовое обеспечение, всего:	1 603 734,00	1 603 734,00
в том числе		
средства Субсидии	1 233 641,54	1 233 641,54
средства местного бюджета	246 728,31	246 728,31
средства населения	103 364,15	103 364,15
средства организаций и другие внебюджетные источники	20 000,00	20 000,00
Нефинансовое участие жителей поселения, организаций, всего:	0,0	0,0
в том числе		
вклад населения	0,0	0,0
вклад организаций	0,0	0,0

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 1
5. Описание нефинансового участия в Проекте.
 - 5.1. Население: -
 - 5.2. Организации: -
6. Сведения об итогах реализации Проекта.
 - 6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично
 - 6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано: -
7. Дата

начала осуществления Проекта – 14.08.2023г.
ввода объекта в эксплуатацию – 15.09.2023 г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации	
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	
недобросовестный подрядчик	
недостаточно времени для качественного выполнения работ	
неблагоприятные погодные условия	
несвоевременная поставка закупленного оборудования	
прочее (описать)	

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Пятилетского сельсовета
Черепановского района
Новосибирской области

Руководитель инициативной группы



Ю.В. Яковлева

Ю.С. Шихова