

ОТЧЕТ

о реализации проекта развития территорий сельских и городских поселений Новосибирской области, основанных на местных инициативах и прошедших конкурсный отбор в 2022 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области по состоянию на «24» июня 2022 г.

1. Наименование Проекта: «Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог местного значения (ремонт дорожного покрытия части автомобильной дороги по ул. Мясокомбинатовская в п. Пятилетка)»
2. Место реализации Проекта:
Муниципальное образование Пятилетский сельсовет Черепановского района Новосибирской области
Населенный пункт поселок Пятилетка

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, rubli

Наименование	План	Факт
Общая стоимость Проекта с учетом нефинансового участия жителей поселения, организаций	1 809 243,60	1 773 058,72
Финансовое обеспечение, всего:	1 809 243,60	1 773 058,72
в том числе		
средства Субсидии	1 391 725,85	1 363 891,32
средства местного бюджета	278 345,17	272 778,27
средства населения	139 172,58	136 389,13
средства организаций и другие внебюджетные источники	0,0	0,0
Нефинансовое участие жителей поселения, организаций, всего:	0,0	0,0
в том числе		
вклад населения	0,0	0,0
вклад организаций	0,0	0,0

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 4
5. Описание нефинансового участия в Проекте.
 - 5.1. Население: -
 - 5.2. Организации: -
6. Сведения об итогах реализации Проекта.
 - 6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично
 - 6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано: -
7. Дата
начала осуществления Проекта – 01.06.2022г.
ввода объекта в эксплуатацию – 24.06.2022 г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации	
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	
недобросовестный подрядчик	
недостаточно времени для качественного выполнения работ	
неблагоприятные погодные условия	
несвоевременная поставка закупленного оборудования	
прочее (описать)	

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Пятилетского сельсовета
Черепановского района
Новосибирской области

Руководитель инициативной группы



Ю.В. Яковлева

Н.А. Дорохина