

ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный отбор в 2024 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области», по состоянию на «28» ноября 2024 г.

1. Наименование Проекта:

«Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог местного значения (обустройство автобусных остановок п. Грибной, п. Инской, п. Пятилетка)».

2. Место реализации Проекта:

Муниципальное образование

Пятилетского сельсовета Черепановского района Новосибирской области

Населенный пункт

п. Грибной, п. Инской, п. Пятилетка

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, rub

№ п/п	Наименование	План	Факт
1.	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения соответствующего муниципального района, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	2 693 202,27	2 693 202,27
2	Финансовое обеспечение, всего:	2 688 202,27	2 688 202,27
2.1	средства Субсидии	2 061 417,48	2 061 417,48
2.2	средства бюджета муниципального района	420 000,00	420 000,00
2.3	инициативные платежи, всего:	206 784,79	206 784,79
2.3.1	денежные средства граждан	201 784,79	201 784,79
2.3.2	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	5 000,00	5 000,00
3	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения соответствующего	5 000,00	5 000,00

	муниципального района, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, всего:		
3.1	вклад жителей поселения соответствующего муниципального района	5 000,00	5 000,00
3.2	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	-	-

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: не принимали участие

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения соответствующего муниципального района, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

5.1. Жители поселения соответствующего муниципального района:

Субботник (расчистка и уборка участков)

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично

Завершен полностью.

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

7. Дата начала осуществления Проекта – 16.08.2024г.

ввода объекта в эксплуатацию – 28.11.2024г.


8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение соответствующего муниципального района и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации	-
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	-
недобросовестный подрядчик	-
недостаточно времени для качественного выполнения работ	-
неблагоприятные погодные условия	-
несвоевременная поставка закупленного оборудования	V
прочее (описать)	-


9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие

участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Пятилетского сельсовета
Новосибирской области
Логвиненко Ольга Александровна
Ф.И.О. (отчество – при наличии)


(подпись)

Руководитель инициативной группы
Дорохина Оксана Александровна
Ф.И.О. (отчество – при наличии)


(подпись)

28.11.2024 год.

2. Место реализации проекта:

Муниципальное образование

Пятилетского сельсовета Новосибирской области

Технический пункт

д. Гладиной, д. Николь, д. Пятилетск

3. Система отчетности финансирования

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Сумма
1.	Общая стоимость проекта: участие населения в безвозмездных работах и услугах	тысяч рублей	1 000 000,00
2.	Средства на реализацию проекта	тысяч рублей	1 000 000,00
2.1	средства бюджета	тысяч рублей	1 000 000,00
2.2	средства бюджета муниципального образования	тысяч рублей	0,00
2.3	индивидуальные средства граждан	тысяч рублей	0,00
2.3.1	средства физических лиц	тысяч рублей	0,00
2.3.2	средства юридических лиц	тысяч рублей	0,00
3.	Добровольное участие населения в безвозмездных работах и услугах	тысяч рублей	0,00